

1. Kooperáció emlékeztető

Időpont: 2022. 05.23. 8:00ó, következő tervezett időpont 2022.05.30 14ó
Tárgy: **Piliscsév heti rendszeres megrendelői kooperáció**

Fénykép dokumentáció (folyamatosan frissítve): <https://photos.app.goo.gl/CLvp1YWiUUDugpHE6>

Projekt résztvevők	Telefon	e-mail	Cég
Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester.	06306769596	polgarmester@piliscsev.hu	Piliscsév Község Önkormányzata
Dimitrov László alpolgármester	06309347692	dima72laszlo@gmail.com	Piliscsév Község Önkormányzata
Szöllősi- Bendur Judit Katalin Iskola igazgató	06308419818	piliscsev.iskola@gmail.com	Piliscsévi Általános Iskola
Urszulyné Karnai Tímea Műszaki előadó	06307793501	nepesseg@piliscsev.hu	Piliscsév Község Önkormányzata
Hanzelik Gábor Műszaki ellenőr	06302358120	hanzelikgabor@gmail.com	Műszaki ellenőr
Kovács Balázs projektvezető	06302444400	kovacs.balazs@falcongloab.hu	Octopus Invest Kft.
Polonyi Dénes Nyílászáró szakreferens	06205916124	polonyi124@gmail.com	Octopus Invest Kft.
Nagy András	06203998796	nagy@restoring.hu	Big High Restoring Kft
Kiss Zoltán	06704311116	kiss.kvvgroup@gmail.com	Keszi Contact Kft

1.	Időpont	Téma	érintett/ felelős	határidő
2.	2022.05.23	Nyílászáró beépítése Az átadott tervdokumentációban szereplő csomóponti kialakítás nem tükrözi a jelenlegi állapotot. A műszaki leírásban nem szerepel. A konszignációban: <i>“A nyílászárók gyártása előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők, különös tekintettel a beépítési módra!”</i> A költségvetés soraiban található ilyen tétel, de a hozzá tartozó káva kialakítás hiányzik. <u>A próba bontás eredménye:</u> Öntött beton áthidaló van 15-20 cm-re a káva szélétől. A nagyobb gond az, hogy ez a teljes magasságban van, magasságot nem lehet nyerni, plusz a külső téglasoron ül. Nem tudhatjuk, hogy a többi ablaknál milyen szélességben fekszik fel a téglasorra, aminek kicsit több mint a felét kellene levágni. Állványozás után minden nyílászáró esetén feltárás szükséges, <u>költségvetés nem tartalmazza!</u> Alábbiakban a vázrajzok: https://drive.google.com/file/d/1S5Xgd3lvuv4rZXzII-aZn8O5F1xK0jYp/view?usp=sharing	Megrendelő, Tervező	2022.05.30

3.	2022.05.23	Padlás Födémre helyezett hőszigetelés rétegrendje. A tervezett kialakításban: TP-1 padlásfödém - utólag szigetelve 1 rtg Dörken - DELTA FOX PLUSS vízzáró, páraáteresztő fólia felületfolytonosan fektetve (a rendszerhez tartozó ragasztószalaggal és kiegészítőkkal) 10 cm Rockwool - Monrock MAX E kőzetgyapot hőszigetelő lemez 15 cm Rockwool - Multirock kőzetgyapot hőszigetelő lemez 1 rtg Dörken - DELTA REFLEX párazáró, hővisszaverő fólia Észrevétel: Kivitelező véleménye szerint a tervezett kialakítás hibás, a Multirock nem bírja el alakváltozás nélkül a Monrock MAX E-t Javaslat: Teljes 25 cm méretben Multirock használata. Rajzok: https://drive.google.com/file/d/17b6Dj4De1Gxuj9D9pmfkHBu5MI5Z1Tii/view?usp=sharing A kivitelező kérte a gyártói javaslatát, megerősítést írásban.	Megrendelő, Tervező	2022.05.25
4.	2022.05.23	Padlás járda Javasoljuk a tervezett padlászárda helyett egy rakározásra alkalmas padozat kialakítását a feljáró közvetlen közelében. A helyszíni egyeztetésen elhangzottak alapján elkészült a módosított verzió. Vázrajz: https://drive.google.com/file/d/10xZtFkK3aQo10LO5ekR8QBKzhd7TwKBh/view?usp=sharing	Megrendelő, Tervező	2022.05.25
5.	2022.05.23	Homlokzat előkészítése Kérem a Megrendelőt hogy nyilatkozzon az alábbiakról: <i>“A homlokzat hőszigetelése előtt a homlokzaton, az eresz alatt esetlegesen futó vezetékek állapotát (használatban van, vagy sem) az épület üzemeltetőjével közösen ellenőrizni kell! A használatban lévő vezetékek építkezés alatti működését biztosítani kell! A használaton kívüli vezetékek elbontandók.”</i>	Megrendelő	2022.05.25
6.	2022.05.23	Munkák ütemezése A megrendelő kérésére a tanítási időszak alatt a tantermekben és folyosón munkavégzés nem történik. A belső udvari folyosó felőli részen kezdi meg a kivitelező a munkákat. A kivitelező napi takarítási feladatokat magára vállalja, a megrendelő ellenőrzi. Az építési hulladék konténer helyét a kooperáció keretében a felek kijelölték a mellékelt rajz szerinti helyen. Vázrajz:	Megrendelő, Kivitelező	2022.05.23

		https://drive.google.com/file/d/18FeuAvh4sjWVnluAqmzxHLRqTZSqxL6E/view?usp=sharing		
7.	2022.05.23	Homlokzati hőszigetelés és gépészet csatlakozása A kazánház kéménye a Nyugati homlokzaton kerültek kivezetésre, a terveken EPS szigetelésbe vannak ágyazva. Kérem ennek műszaki megerősítését. (a kivezetés a szigetelés felépítése után elégséges-e, a szigetelés anyaga megfelelő-e) A gáz főelzáró nem került elszigetelésre, Kérem ennek műszaki megerősítését. A gázkiszellőző az északi homlokzaton került felszerelésre, síkja a tervezett hőszigetelésen belül van, Kérem ennek műszaki megerősítését.	Megrendelő, Kivitelező	2022.05.25
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				

Az emlékeztető tartalmával kapcsolatban felmerülő észrevételeiket kérjük, 2 munkanapon belül tegyék meg. Amennyiben nem kapunk észrevételt, az emlékeztetőt elfogadottnak tekintjük.

Az emlékeztetőt készítette:

Kovács Balázs